

15/09/2026

פרוטוקול וועדת תמרור שהתקיימה במשרדי העירייה ביום 10/09/26

השתתפו:

אלכס גדלקין – יו"ר רשות התמרור המקומית – נוף הגליל

אינגי רוזה אלאס וורור - - מהנדסת פרויקטים חוצה ישראל- משטרת ישראל

אינגי היתם סמחאת- נתיבי ישראל, מחוז צפון

אינגי סבטלנה גרמן – יועצת תנועה מומחית – עיריית נוף הגליל

אינגי נביאה גיראסי – מתכנתת תנועה

אינגי ח'אלד חמדאן – מתכנת תנועה

שירן מויאל – ניהול וביצוע רק"ל

להלן סדר יום שהוגש לדיון :

מס"ד	חבילה	מס' תוכנית	תיאור
1	510	YNN-TR-510-000LRTHN-DD-1494-12	שלב 2- צומת השוק KM 59+360-59+940
2	510	YNN-TR-510-000LRTHN-DD-1499-00	תת שלב 2- צומת השוק KM 59+360-59+940
3	505	KHM-505-3013-01	רח' גלעד- ביצוע קו ניקוז
4	506	KHM-TT-506-000LRTHN-DD-3007-01	מעגל תנועה רח' תירוש
5	506	KHM-TT-506-000LRTHN-DD-3014-01	חציית צומת הגליל

שלב 2 - צומת מרכזה	NRJ-TT-503-000LRTHN-DD-1921-02	503	6
שלב 2 מקדים- בין מרכזה לפסנתר ק"מ 0+560-0+980	NRJ-TT-551-000LRTHN-DD-5181-01	551	7
שלב 2 מקדים- בין מרכזה לפסנתר ק"מ 0+900-1+180	NRJ-TT-551-000LRTHN-DD-5182-01	551	8
הסדרת צומת דרך החטיבות-מעלה יצחק-החית הגליל והרחבת מעברי חציה ה"ר בצומת הברכה המחוממת – שלב עתידי	YNN-TR-573-000LRTHN-DD-1501-00	573	9
הסדרת צומת דרך החטיבות-מעלה יצחק-החית הגליל והרחבת מעברי חציה ה"ר בצומת הברכה המחוממת	YNN-TR-573-000LRTHN-DD-1301-03	573	10

1-2. הוצגו תוכניות לביצוע שלב 2 ותת שלב 2 בצומת שוק- חבילה 510

החלטה: לאשר את התוכניות בכפוף לתנאים הבאים:

התחלת עבודה רק לאחר אישור לתכנון רמזור ולאחר תיאום עבודות מול עופר סנטר

לאחר פריסת הסדר תנועה ייבדק מצב פקקים בצומת .

אם יהיו בעיות גודש תנועה - יבוצע שינוי תכנון צומת כניסה לעופר סנטר

3. חבילה 505 – רחוב גלעד – ביצוע קו ניקוז

החלטה: לאשר את התוכנית, תחילת עבודות בתיאום עם העירייה קבלת ואישור בכתב

4. חבילה 506 – מעגל תנועה רחוב תירוש

מדובר על עדכון תכנית קיימת, לוח"ז לביצוע כ-6 חודשים

החלטה: לאשר את התוכנית

5. חבילה 506 – חציית צומת הגליל

תוכנית הסדרי תנועה לביצוע מערכות בצומת, מדובר על ביטול מעגל תנועה קיים והסדרת שני נתיבי נסיעה לכיוון צומת תירוש, לוח"ז לביצוע יום אחד בין שעות 7:00 עד 23:00

. יש להשלים שלט מקדים – ימינה כניסה למרכז מסחרי

יש להוסיף תמרור איסור פניה שמאלה לרכבים מגיעים מתירוש לדרך הגליל

לבטל תמרור 302- עצור בכניסה למתחם מכבי מדרך שירות

תמרור 302 עצור ביציאה מדרך הגליל להחליף לתמרור 301 תן זכות קדימה

תמרורים להגבלת מהירות 30 קמ"ש – לפירוק בסוף יום העבודה
החלטה: אין התנגדות לאשר את התוכנית בכפוף לתיקונים על גבי התוכנית. תכנית מעודכנת תוגש
לאישור סופי.

6. חבילה - שלב 2 צומת מרכזה 503

מדובר על עדכון תוכנית קודמת, הסדרת מדרכה ליד מבנה מסחר מרכזה.
מעבר חציה בין מרכזה לצים בכביש 7540 בשלב זה לא מרומזר,
פסי האטה לפני מעבר חציה הנ"ל לא מתוכננים.
יש לבטל תמרור 302- עצור בפניה שמאלה מרחוב העבודה למרכזה.
יש לעדכן תמרורים 423,426
מדובר על חיבור עם תכנית קודמת לצומת מרכזה, יש לשנות גבול אישור התוכנית לא כולל תחנת
תדלוק רוזנפלד

החלטה: תכנית מעודכנת יש להעביר לאישור סופי.

7-8. חבילה 551- שלב מקדים בין מרכזה לפסנתר

מדובר על תוכניות הסדרי תנועה זמניים – גרסה מעודכנת, כולל שינוי כניסה לאתר עבודה, כניסה
/יציאה לרכב עבודה.

החלטה: לאשר את התוכניות

9-10. חבילה 573- צומת דרך החטיבות – מעלה יצחק- החיטה- הרחבת מעברי חציה בצומת בריכה מחוממת והסדרת פניה ימינה ארוכה מרחוב אריאל שרון למעלה יצחק

תכנית בסעיף 9 מציגה מצב סופי
תכנית בסעיף 10 – מציגה שלב ראשון להסדרת פניה ימינה חלקית (עבור כ-6 רכבים)
החלטה: יש להגיש תוכנית ביניים להסדרי תנועה זמניים לפני הפעלת רק"ל



בנייה
אלכס גדלקין
מ"מ ראש העיר
ראש רשות הרישוי
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
יו"ר רשות התמרון
יו"ר הוועדה לבטיחות בדרכים
מנכ"ל נוף המל"ל
טל: 04-6478814
AGADALKIN@nallit.org.il

אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר

15. 09. 2026

עיריית נוף הגליל