

06 מרץ 2022
ג' אדר ב תשפ"ב

הנדון: פרוטוקול ועדת שלושה מתאריך 06/03/2022

נוכחים:

מר עדי מלכה, מנכ"ל העירייה
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה
עו"ד אולגה גורדון, יועמ"ש

משתתפים:

גבי אתי יפרח זריהן, מנהלת מחלקת רכש
שי רוזנר – סגן ראש מינהל הנדסה

הנושא: בקשה לאישור חשבון סופי לאחר הסכם פשרה – חברת גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ

1. חברת **גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ** זכתה במכרז פומבי מס' 4/18 למתן שירותי תכנון וניהול פרויקט שדרוג חוויית צפייה וצורך ספורטיבי מיוחד באצטדיון גרין.
2. ההסכם נחתם ביום 18.4.2019 בתמורה של 12.98% מהיקף כספי של 9,000,000 ₪ כולל מע"מ.
3. בהמשך נחתם נספח בתמורה של 11.98% עד להיקף כספי של 26,000,000 ₪ כולל מע"מ. בהתאם לכך שכר הטרחה המקסימלי עבור השירותים הועמד על סכום של 3,114,800 ₪ כולל מע"מ.
4. חברת גלפז אדריכלות קיבלה עבור השירותים את מלוא התמורה ולאחר מכן הגישה חשבון סופי עקב גידול בהיקף העבודות של הפרויקט.
5. החשבון הסופי שהוגש ע"י חברת גלפז: 631,248 ₪ (כולל מע"מ)
6. התנהל מו"מ עם נציגי חברת גלפז ביחס לחשבון הנ"ל ובסופו של דבר הוסכם כי החשבון הסופי לאחר הסכם פשרה יעמוד על: 350,000 ₪ + מע"מ.
7. **שי רוזנר**, סגן ראש מינהל הנדסה – מאשר את סכומי הפשרה מבחינה הנדסית. מדובר בפשרה ראויה בנסיבות העניין.
8. **בני קונפורטי** – מבקש שהתמורה המוסכמת תפוצל כך שהחלק השני ישולם כנגד קבלת מלוא האישורים לצורך קבלת מימון ממשרד הספורט בגין הפרויקט. כמו כן מבקש שהחברה תנפיק בגין התשלום הנ"ל חשבונית מס' קבלה ובה פירוט: גמר חשבון סופי – שירותי תכנון וניהול פרויקט שדרוג חוויית צפייה וצורך ספורטיבי מיוחד באצטדיון גרין בנוף הגליל כולל צוות יועצים.



החלטה:

מאשרים לאחר שהועדה בחנה את מכלול הנתונים ושמעה את המלצת סגן ראש מינהל הנדסה,
מאשרים את סכום ההגדלה המבוקשת בגובה של 350,000 ₪ + מע"מ כתשלום סופי לסילוק
סופי של ההתחשבות ודרישות גלפז אדריכלות בגין השירותים שניתנו על ידו.
יש להחתים את גלפז אדריכלות על נספח להסכם כתנאי לביצוע התשלום.

אולגה גורדון, ע"מ
21.9.14
היועצת המשפטית
עיריית נוף הגליל

בני קונפורטי
נזכר
בני קונפורטי
נוף הגליל

עיריית נוף הגליל
מנכ"ל
עיריית נוף הגליל

